

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

平成21年度に名木野小学校及び今町中学校、平成22年度に見附第二小学校及び南中学校の耐震補強工事を実施し、改築事業により耐震化を図ることとしていた今町小学校も平成20～21年度の2年継続事業で校舎を、平成22年度に体育館の改築工事を行い、計画どおり耐震化率100%を達成することができた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本計画期間内の実施予定なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

地球温暖化防止と環境教育の推進を図るため、全小中学校に太陽光発電設備を設置した。また、見附第二小学校と南中学校で大規模改造事業を実施し、トイレ改修や外壁改修を行い、安全で快適な空間づくりを推進した。なお、計画していた今町小学校の学校クラブハウスと見附第二小学校の大規模改造(老朽)について、事業は実施したが補助対象とならなかったため本計画からは削除した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

今町小学校において、校舎及び体育館の全面改築にあわせてプールの改築を実施した。また、プールの適正配置の観点から屋上に設置して、教育環境の充実を図った。

2 事後評価の時期及び方法について

毎年度、施設整備計画を反映させた事務事業評価表を作成し、教育委員会や外部評価委員会による評価を行っており、評価表はホームページにより公表されている。また、施設整備計画事後評価シートもホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

本計画期間内で耐震化100%を達成し、今町小学校の全面改築も実施するなど施設整備計画に計画していた事業について、概ね計画どおりに実施できた。今後、早急な大規模施設整備の予定はないが、老朽度や緊急性を考慮し、計画的に施設整備を進めていく。